

Navio:	Skandi Niteroi
---------------	-----------------------

Nome:	Dean Carlo Zimmermann	Função:	Engenheiro de Campo
--------------	-----------------------	----------------	----------------------------


Período de embarque:	De: 22-12-2020	Até: 19-01-2021
-----------------------------	-----------------------	------------------------



Índice

1.0	DEFINIÇÃO E ABREVIATURAS	3
2.0	PLANO DE TRABALHOS PARA O EMBARQUE	4
3.0	DESCRIÇÃO DO NAVIO	5
4.0	CRONOGRAMA DE OPERAÇÕES A BORDO	6
5.0	DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES OBSERVADAS	7
6.0	SUGESTÕES DE MELHORIA	15
7.0	QHSE	16

1.0 DEFINIÇÃO E ABREVIATURAS

Símbologia HSE	Descrição
	Fazer um <i>Tool Box Talk</i> (TBT) com todo o pessoal envolvido na operação e registá-lo.

Abreviatura	Descrição
JRA	Job risk assessment
PT	Permissão de trabalho
MWS	Marine Warranty Surveyor

2.0 PLANO DE TRABALHOS PARA O EMBARQUE

As tarefas realizadas a bordo foram:

- Fazer interface entre projeto, ponte, OCM com tudo que acontece no deck.
- Planejar as manobras do deck durante as operações:
- Abertura de PT
- Garantir conformidade das manobras/operações.
- Certificar-se que as mudanças tem CRF aprovada.
- Gerenciar conflitos entre o convés e o projeto.
- Garantir que os operadores tenham a certificação correta para o trabalho.
- Fazer DDS com os operadores de convés
- Relatórios operacionais relatando o que aconteceu durante a operação.
- Log de utilização/inspeção de cintas.
- Participar dos weather meetings.
- Participar dos morning meetings.

3.0 DESCRIÇÃO DO NAVIO

Skandi Niterói construído no Brasil e entregue em 2011 na classe Pipe-lay e ROV. A embarcação é capaz de fornecer soluções eficazes para a realização de uma série de atividades offshore, incluindo assentamento e recuperação tubo flexível e umbilical e construção submarina geral em profundidades de água de até 2500m.

O navio é possui classe DP3, seis geradores diesel-elétrico, dois propulsores de azimuth principais, dois azimuthes bow thrusters e dois tunnel thrusters. Possui sistema de lançamento vertical com capacidade de 270t e guincho de recolhimento e abandono de 310t na torre é instalado sobre o moonpool na linha central do navio.

4.0 CRONOGRAMA DE OPERAÇÕES A BORDO

Data	Atividades
22/12/2020	Embarque da Baía de Guanabara por lancha
23/12/2020	Movimentação de cargas no deck, desembarque de material e inspeção de lingadas no deck
24/12/2020 – 30/12/2020	Stand by Baía de Guanabara Montagem de lingadas para instalação B-01 Preparação de material e de equipe para instalação B-01
31/12/2020	Navegação para a base NOV no Porto do Açu
01/01/2021	Carregamento de bobina da linha B-01 na base do Porto do açu e navegação para o campo para pull-in de 1ª e abandono da linha B-01.
02/01/2021	Pull-in de 1ª e abandono da linha B-01 na WHP-A.
03/01/2021	Navegação para o Porto do Açu
04/01/2021	Retorno a Baía de Guanabara
05/01/2020 – 12/01/2020	Stand by Baía de Guanabara Montagem de lingadas para instalação B-02 Preparação de material e de equipe para instalação B-02 Treinamento em Altura Preparação de Documentação MWS e Cliente
13/01/2020	Carregamento da bobina da linha B-02 através de balsa.
14/01/2020 – 16/01/2020	Pull-in de 1ª e abandono da linha B-02 na WHP-A
17/01/2020	Retorno a Baía de Guanabara
18/01/2020	Preparação para descarregamento de bobina e carregamento da bobina com a linha B-05
19/01/2020	Desembarque


5.0 DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES OBSERVADAS


O escopo do projeto Peregrino - Riser Replacement é a reinstalação dos riser das plataformas fixas Alpha e Bravo e FPSO Peregrino do campo de Peregrino. No total serão 8 risers instalados sendo 3 das plataformas Alpha e Bravo e 2 do FPSO Peregrino.







Durante o embarque, algumas atividades foram realizadas a bordo como:

- Recebimento de material de projeto;
- Levantamento de materiais necessários para cada operação;
- Criação de folhas de marcas para operação;
- Revisão do procedimento executivo;
- Auxílio na criação de task plans e CRFs;
- Levantamento de materiais para descarregamento;
- Organização do material/equipamento de convés;
- Tratamento e pintura de escotilha e massames.

Algumas atividades foram documentadas por fotos e são apresentadas abaixo:

Passo	Descrição
Transbordo de bobina	<p>Descarregamento de bobina extra a bordo para posterior recebimento de bobina com riser B-01.</p> 

<i>Passo</i>	<i>Descrição</i>
<p data-bbox="156 1061 304 1160">Carregamento riser B-01 através de Bobina</p>	<p data-bbox="517 324 1254 349">Recebimento da bobina B-01 no Porto do Açú através do Guindaste da NOV.</p> <div data-bbox="373 356 1399 1897"></div>

Passo	Descrição	
Pull-in de 1ª e abandonno B-01	Subida 1 extremidade	
	1ª Extremidade na mesa	
	Extremidade na entrada da boca de sino	 <p>Task Plan 001 - B-01 Riser pull in and 2nd end abandonment N 7419897.42 12:13:50 02.01.21 Alt 19.18 E 269526.20 Depth 84.76</p>
	Extremidade durante pull-in	
	Apoio 2ª extremidade	
	Abandono 2ª extremidade	 <p>Task Plan 001 - B-01 Riser pull in and 2nd end abandonment N 7419897.42 01:36:04 03.01.21 Alt 1.89 E 269526.20 Depth 103.55</p>




Retorno da
bobina B-01
para a base
NOV









Acoplamento da lingada







Guindaste NOV suspendendo bobina B-01



<i>Passo</i>	<i>Descrição</i>
Carregamento Bobina B-01	<p>Balsa posicionada para a transferencia da bobina</p>
	 <p>A large, circular cable reel with a yellow rim and grey spokes is being hoisted by a crane. The reel is suspended in the air, and the background shows a body of water and distant hills under a clear blue sky.</p>
	<p>Guindaste suspendendo bobina</p>  <p>A cable reel is being suspended by a crane. The reel is hanging from a hook, and the background shows a body of water and distant hills under a clear blue sky.</p>
	<p>Bobina aproximando do berço</p>
	 <p>A cable reel is being moved on a barge. The reel is being pushed by a yellow crane. A person in a red uniform is standing on the barge, and the background shows a body of water and distant hills under a clear blue sky.</p>


Passo	Descrição
Pull-in de 1ª e abandonho B-01	<p>Início transferencia da 1ª extremidade</p> 
	<p>Lingada de Pull-in 1ª extremidade</p> 
	<p>1ª Extremidade entrada da boca de sino</p> 
	<p>Início formação do TDP</p> 
	<p>Início transferencia da 2ª extremidade</p> 
	<p>Montagem da vertebra</p> 
	<p>Instalação de cintas para Tie-in</p> 
	<p>Abandono da 2ª extremidade</p> 

Passo	Descrição	
<p>Transbordo de concrete mass</p>	<p>Lingada para descarregamento de concrete mass</p> 	<p>Concrete mass içado pelo guindaste principal</p> 
<p>Ferramentas para remoção de craca dos módulos durante recolhimento risers A-05 e A-06</p>	<p>Ferramentas criadas para auxiliar os operadores na remoção da craca nos módulos dos risers A-05 e A-06 durante recolhimento.</p> 	


Passo	Descrição
<p>Teste funcional ferramenta Trelleborg para remoção de módulos riser A-05 e A-06</p>	<p>A ferramenta Trelleborg foi recebida a bordo durante o embarque e um teste funcional bem como familiarização da ferramenta pelos operadores foi realizado.</p> 
<p>Medição de condutividade elétrica em estojos NOV</p>	<p>Afim de determinar se a proteção catódica nos estojos fornecidos pela NOV para o riser B-01 possuem a condutividade elétrica mínima de projeto, teste de condutividade usando Ohmímetro foram realizados.</p> 

6.0 SUGESTÕES DE MELHORIA

Teste de estanqueidade de selo realizado quando as extremidades estiverem na bobina ou deck (antes da passagem pelo topo). Assim evita-se o apoio da linha na mesa



Quando não houver apoio da 2ª extremidade na mesa, anel de espera instalado na linha para conexão com o A&R.



7.0 QHSE

As atividades relacionadas a QHSE eram todas discutidas durante DDS. Em geral, ela incluem toolbox talk para operações complexas de lifting (carregamento e descarregamento de bobina) e no início de cada turno antes de operações no campo.

Para além disso, as PTs que são responsabilidade do engenheiro de campo utilizaram as JRAs: trabalho em altura, teste de pressão, pintura e tratamento de convés.

Um incidente envolvendo a manutenção do guindaste principal ocorreu. Durante o posicionamento da lança no convés, a ponta do guindaste foi posicionada sobre o cabo do guincho auxiliar e o esmagou. O incidente não causou atraso nas operações e a parte esmagada do cabo teve de ser removida e o cabo resoqueteado.

Durante o embarque, um cartão de segurança levantou a questão da segurança do embarque/desembarque da tripulação carregamento malas pela escada de portaló. A solução encontrada foi colocar as malas da tripulação em um bag para que um guindaste fizesse o transporte das malas para a balsa de portaló.